Date	04/01/17	V1

SARL DELFAU FAGES
Atelier d'architecture
04.67.71.06.88

PLANNING PRÉVISIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX

MAITRE D'OUVRAGE : SCEA DOMAINE BORT

MAITRISE D'ŒUVRE : S.A.R.L DELFAU - FAGES

		MOIS	Janvier 2017				Février 2017				Mars 2017					Avril 2017				Mai 2017				Juin 2017					Juillet 2017				Août 2017					Septembre 2017			
		SEMAINES	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39
LOT 1	**DEMOLITION**																																								
	Etudes BA et structure pour sous œuvres et renforcement planchers																																								
	Toutes démolitions RdC (Plafonds, menuiseries intérieures et cloisons)																																								
	Toutes démolitions R+1 (Plafonds, menuiseries intérieures et cloisons)																																								
	Démolition des murs de cloture																																								
	Remblaiement de la cave																																								
	Evacuation – Nettoyage																																								
LOT 2	**DESAMIANTAGE**																																								
	Protocole et plan de retrait (1 mois minimum depuis semaine 40)																																								
	Dépose et emport des dalles et des plinthes du local informatique																																								
	Mesures d'empoussièrement (15 jours minimum)																																								
	Travaux d'encapsulage : confinement par recouvrement étanche, etc																																								
LOT 3	**TERRASSEMENT - V.R.D - AMENAGEMENTS EXTERIEURS**																																								
	Installation chantier et décapage du terrain sur emprise du projet																																								
	Décaissement pleine masse sur emprise du bâtiment et périphérie																																								
	Terrassement des rigoles et semelles																																								
	Terrassement pour réseaux AEP, EU, ERDF, FT, pluvial																																								
	Pose des canalisations EU, EP, gaines, fourreaux et regards CS																																								
	Mise en place de TV compacté																																								
	Evacuation des terres excédentaires sur site																																								
	Enterrement des réseaux E.P (+ regards EP fonte)																																								
	Fouilles local déchet et divers (portail coulissant)																																								
	Réseaux extérieurs hors réseau E.P et regard EU																																								
	Chargement et transport des déblais																																								
	Fouilles des extensions et longrine portail coulissant																																								
	Mise en œuvre du stabilisé 06 TP, panneau PMR																																								
	Bordurettes P1, caniveaux, grilles avaloir, pompes de relevage																																								
	Mur de clôture sur rue																																								
	Plantations - Clôtures grillage rigide																																								
	Evacuation et Nettoyage																																								
LOT 4	**GROS ŒUVRE - DALLAGE - COUVERTURE**																																								
	Etude BA																																								
	Implantation par géomètre																																								
	Gros béton de fondation et semelles BA																																								
	Travaux sur l'existant																																								
	Elevation du V.S et planchers																																								
	Hérisson et Dallage autoporté																																								
	Elevation de murs agglos RdC																																								
	Chaînages, raidisseurs, poutres BA																																								
	Plancher BA haut RdC																																								
	Elevation de murs agglos R+1																																								
	Chaînages verticaux et horizontaux R+1																																								
	Poutres BA R+1																																								
	Plancher BA haut R+1																																								
	Elevation de murs agglos R+2																																								
	Chaînages verticaux et horizontaux R+2																																								
	Poutres BA R+2																																								
	Plancher BA haut R+2 - Acrotères																																								
	Acrotères																																								
	Escalier(s) Béton																																								
	Pose des coffres des volets roulants																																								
	Seuils, appuis, rampe PMR, finitions diverses																																								
	Murs agglos du local déchets																																								
	Evacuation – Nettoyage																																								
LOT 5	**CHARPENTE METALLIQUE – COUVERTURE**																																								
	Calcul descentes de charge et plan d'implantation																																								
	Sujétions de fabrication et montage de la charpente																																								
	Pose de la structure métallique																																								
	Pose charpente fermettes																																								
	Pose charprente traditionelle																																								
	Couverture – fenêtre de toit – souche - solin																																								
	Couverture du projet																																								
	Pose des éléments de toitures particules (tôle transluscide)																																								
	Cheneaux galvanisés, coiffes et éléments d'angle																																								